

监 理 日 志

工程名称: 上海世博园区60kW分布式光伏项目

日期	2017年6月20日 星期五	气候	晴	气温	13~34℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	组件吊装. 下午组件安装完成180块				
检查发现的问题	对组件吊装进行旁站. 发现2名吊装时未佩戴安全带. 对组件安装进行检查. 发现1个方阵安装不平整.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工人员及时进行佩戴. 对安装不平整的组件要求施工人员及时进行调整.				
协调内容或其他	协调施工单位尽快上报施工资料				
记录人	王超		总监签阅		