

监 理 日 志

工程名称: 上海科泰风电600kW风机技改项目

日期	2017年2月1日 星期六	气候	晴	气温	21~22℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场1车 组件检测。		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 叉车1台					
施工进度情况	逆变器安装, 组件安装完成150块				
检查发现的问题	检查逆变器接地施工时发现未按图纸要求使用接地扁铁, 而使用黄绿导线。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改, 严格按照图纸施工。				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		