

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月16日

天气: 阴

星期: 四

气温: 7℃

工程名称: 长汀县新化10MW光伏发电项目

监理工作情况	1. 监理监理内业资料, 完善监理记录。 2. 检查打桩机打桩作业情况。 3. 上午进行打桩作业, 但出现村民阻工, 经过甲方积极协调, 已处理完毕, 下午进行打桩作业。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	海 俊 创 新	1. 上午进行打桩作业 (2台): 村民阻工。 2. 经过协调, 下午进行打桩作业, (情况良好)
其他事项	1. 与房东协商承租房屋。 2. 购买打印机。 3. 通知公司尽快将现场所用材料运回项目。	
本日现场监理人员	唐翔	
记录人: 唐翔	总监 (总监代表): 蒋红明	

江苏省建设厅监制