

监 理 日 记 ()


日期: 2017 年 3 月 26 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 18°C

工程名称: 长洲岛绿化工程 2017 年度工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查大树移植穴的开挖 (个别存在 5cm 误差) 2. 检查穴板钢架的绑扎情况 3. 检查大树移植穴的开挖情况。 4. 见证穴板钢架的绑扎。(φ6[#] φ8[#] φ12 φ14) 	
施 工 情 况	承包单位 广 收 创 新	施工内容及进度 <ol style="list-style-type: none"> 1. 大树移植穴开挖 2. 大树移植穴的开挖 3. 大树移植穴的浇筑垫层
其 它 事 项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机械进场 (含挖掘机、运输车) 	
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表): 