

监 理 日 记

天气: 阵雨南风
气温: 14~19℃

日期: 2017年 3月 28日

星期: 二

工程名称: 长丰县春华镇20MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	管桩恒端进场300根验收, 合格 棚架拆除验收, 合格。督促施工单位做好棚架 拆除工作。 钢筋模板安装 12轴~25轴/A轴~D轴, 砼浇筑巡查。	
施 工 情 况	承 包 单 位	唐明 1-12轴/A~D轴拆模, 12~25轴/A~D轴 钢筋、模板安装、砼浇筑, 一台装载机运砖至 工作面, 挖掘机停工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		唐明去山东项目 周孝军
记录人: 周孝军		总监 (总监代表):