

监 理 日 记()

日期: 2017年3月29日

星期: 三

工程名称: 云浮新丰江20MW光伏项目

天气: 阵雨转阴微风
气温: 13~19°C

监理工作情况	见证钢筋Φ6、Φ8、Φ12、Φ14；砂；水泥；粘土砖送检。 复测柱定位，验收1#大相间12~25轴/A~D轴模板拆除砼强度；验收2#大相间侧梁放线；钢筋安装，支模，验收合格，浇筑施工2#大相间1~12轴/A~D轴，试验柱开始施工，有12根柱被打爆由厂家确定原因。验收管柱进场质量。4#大12根 5#大24根

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		管柱试验开始施工， 1#大相间12~25轴/A~D轴拆模，砼基础底面完成 2#大相间1~12轴/A~D轴钢筋安装，支模，砼浇筑完成，打柱57根。

其它事项		

本日现场监理人员	周志军	
记录人:	周志军	总监(总监代表):