

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 1日

星期: 三

工程名称: 长沙县青华镇20MW光伏项目

天气: 多云转晴 微风
气温: 7~21℃

监 理 工 作 情 况	2#大棚基础砼浇筑完成, 验收 3#大棚基础放线、开挖垫层砼浇筑, 验收, 光伏区桩基验收 管桩进场验收, 建华桩厂打供234根							
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 2#大棚基础角浇筑完成, 进度与计划相符 3#大棚基础土方完成, 垫层浇筑完成 光伏区打桩200根总计550根						
其 它 事 项	建华进桩4米234根							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="180 1937 518 1982"> 本日现场监理人员 </td> <td data-bbox="518 1937 885 1982"> 周 志 军 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="180 1982 518 2027"> 记录人: 周 志 军 </td> <td data-bbox="518 1982 885 2027"> 周 志 军 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="885 1937 1482 2096"> 总监 (总监代表): </td> </tr> </table>			本日现场监理人员	周 志 军	记录人: 周 志 军	周 志 军	总监 (总监代表):	
本日现场监理人员	周 志 军							
记录人: 周 志 军	周 志 军							
总监 (总监代表):								