

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 11日

星期: 二

天气: 阴转雨

气温: 11°C

工程名称: 武宁县华能20MW农光互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 同业主、施工单位、所9:00对本次因立窑设备停电的许可证(立窑设备停电)
2. 检查无头以及大机场石施工。
3. 检查开关站内母线地阻段。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

海
欣
创
新

1. 无头及打桩施工(完工108根 累计完工2228根)
2. 1#大机支模完工。2#大机钢筋绑扎完工
- 3#大机墙体砌筑完工。钢筋绑扎完工30%
3. 开关站树木内迁完工75%

其
它
事
项

1. 预制桩可场108根

本日现场监理人员

jn

记录人:

jn

总监(总监代表):

jn