

# 监理日记( )

日期: 2017年4月17日

星期: 一

工程名称: 扬州软件园70mm板光面漆工程




天气: 晴转多云

气温: 27℃

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 巡视光伏区打桩施工 (情况良好)</li> <li>2. 检查大桐基础、砼浇筑情况 (外观质量不合格, 部分施工部位进行整改)</li> <li>3. 检查箱变基础施工情况</li> <li>4. 完</li> </ol>
--------	---

承包单位	施工内容及进度
宏 微 创 翔	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光伏区打桩施工 (浇筑154根, 累计3338根)</li> <li>2. 2015年棚架支木架完成40%</li> <li>3. 开发洽询地平整。</li> </ol>

其它事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 后计划今日棚架支架, 滞后。</li> <li>2. 棚架力桩工程 (60根)</li> </ol>
------	--

本日现场监理人员			
记录人:		总监 (总监代表):	