

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 19日

星期: 三

天气: 晴

气温: 23℃

工程名称: 光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区巡视打桩作业。(进度缓慢)
2. 对光伏组件进行开箱检查。
3. 检查箱道多坑筑坝情况。
4. 回总包单位沟通图纸情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创新

1. 打桩施工(完成150根, 累计完成3605根)
施工过程中桩机出现故障
2. 箱道多坑筑坝完成49

其
它
事
项

1. 光伏组件到场(24箱)
2. 预加力桩到场226根。

本日现场监理人员

[Signature]

[Signature]

记录人:

[Signature]

总监(总监代表):

[Signature]