

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 2 日

天气: 晴转多云 西南风3级

星期: 四

气温: 18~25°C

工程名称: 长沙县春华镇20MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	验收进场管桩, 砂、砖。 验收3#棚放线, 钢筋, 模板安装, 进场砖质量。 检查开关站新征土地清障又宜, 无施工人员。 砖基础放线验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		上午打桩机因出现故障停工, 下午开始施工。 3#棚基础1~12/A~D砖模板钢筋安装, 砼浇筑
其 它 事 项	进场管桩420根, 砂20m ³ , 砖1.2万块。	
本日现场监理人员	(8) 彭军 唐萌	
记录人: (8) 彭军	总监 (总监代表):	