

监 理 日 记()

日期: 2017年4月28日

天气: 阴

星期: 五

气温: 23°C

工程名称: 四川益华70MW炉内脱硫工程

监
理
工
作
情
况

1. 下午3:00召开第七次监理例会, 对本周进度、施工质量及施工安全问题进行了讨论

2. 下午3:00同施工单位、班组对先施区进行质量检查, 发现问题:

① 板底心作垫层, 未及时更换

② 作垫层, 垂直、水平间距与不达标

以上问题已通知施工单位及时整改

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

安
装
板
创
钢

1. 主柱焊条抽施工 (主柱700根, 累计完成900根) 8h

2. 箱梁底垫层钢筋绑扎完成19, 支模24, 完绑扎24 (15h)

3. 先施区打垫层100根, (2台拌机, 7h)

其
它
事
项

钢筋力作可均 24根
板底商铁可均

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人: