

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 六

工程名称: 明县新华镇20MW光伏项目

天气: 晴

气温: 28°C

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区施工情况: ① 12号箱变处接地管不符合要求
② 围墙接地焊接不符合要求
2. 升压站及逆变器基础模板及预埋观感不达标。
3. 总承包单位沟通过程完善情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
微
创
新

1. 升压站及逆变器基础浇筑完成 1/4
2. 组件支架完成 35 组
3. 箱变逆变器基础浇筑完成 2/3
4. 打桩 156 根 (材料到货 100 根)
5. 接地干线 700 米。

其
它
事
项

1. 调直力作材料 235 根

本日现场监理人员

李 娟 王 13/5/17

总监 (总监代表): 李

记录人:

李