

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5月 16日

星期: 周二

天气: 多云

气温: 28°C

工程名称: 长泾镇20MW农光互补项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区施工进度、情况。
2. 检查升压站施工情况。
3. 检查外线施工情况。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

夏 徽 创 翔

1. 桩基础完成 144 根。支架、桥架完成 56%
2. 组件安装完成 0.6 兆瓦。(21人)
3. 4# 焊接地网 (2人) 600米
3. 电缆沟打垫层、砌砖、回填 (10人)
4. 接了三个汇流箱, 53 组跨接

其 它 事 项

- ① 管桩进土场 180 根
- ② 一次台进场 1 个。
- ③ 导轨 6500: 960 支, 700: 480 支。

本日现场监理人员

唐萌 周喜军, 姚三平 夏志文

总监 (总监代表): 唐萌

记录人:

夏志文