

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年5月18日

星期: 周日

工程名称: 太湖湾新城(太湖新城)项目

天气: 晴

气温: 32°C

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区组件安装, 支架安装进度及质量,

2. 检查升压站进线电缆沟进度及质量,

3. 检查光伏区汇流箱安装进度及接地焊接进度,

4. 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 卫生差, 杂物堆积清理, 已通知施工班让其整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创翔

1. 3# 接地网焊接 (3人)
2. 8# 9# 10# 11# 13# 组件安装 (29人)
3. 4号, 5号 箱变变基不出支架及浇筑,
4. 汇流箱放线 (12人)
5. 18# 焊立柱 (3人)
6. 17#, 19# 支架安装 (9人)
7. 升压站电缆沟回填

其 它 事 项

- ① 管桩进场 3车.
- ② 支架进场 1车.

本日现场监理人员: 唐萌 姚三平 周建良 覃志文

记录人: 覃志文

总监 (总监代表): 唐萌

江苏省建设厅监制