

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 周五

天气: 阵雨

气温: 21°C

工程名称: 大沙镇春华镇九田村农光互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区施工进度及进度。

2. 检查开关站施工情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创翔

1. 9#、13# 组件安装 0.6 兆瓦。(20人)
2. 4号箱变基础/钢筋绑扎/支模、砼浇筑。(3人)
3. 开关站SVG. 设备安装。
4. 电缆班组焊接 400m: 接跨接 90 组. 组件接地 3 组。

其
它
事
项

1. 原检查站人员前来施工现场验收。

本日现场监理人员

唐萌、姚三平、周章军、阮志文

记录人: 阮志文

总监(总监代表): 唐萌