

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5月 2日

星期: 二

天气: 阴

气温: 22℃

工程名称: 世界青年城7000亩光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区主杆焊接施工及漏刷防锈漆。(良好)
2. 巡视检查箱变基础浇筑钢筋绑扎及垫层浇筑。
3. 检查13号光伏区所需接地网开挖及所需接地网焊接
4. 光伏区打桩施工由于机械损坏导致不能正常施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度


中
铁
创
新

1. 开挖接地网土方及道路施工。5人
2. 主杆焊接300根, 共完成1900根 9人
3. 箱变基础浇筑垫层浇筑 5人, 13号光伏区所需接地网开挖。
4. 13号光伏区所需接地网开挖100米, 焊接50米。

其
它
事
项

1. 现场土方开挖回填
2. 巡视施工单位, 关于打桩施工后接驳处采取措施

本日现场监理人员




13/5/17

记录人:



总监 (总监代表):



江苏省建设厅监制