

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 周六

天气: 多云

气温: 26°C

工程名称: 长武县新华镇九田村光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区组件板安装进度。1. 有发现工人踩踏光伏组件板, 已发函知照。
2. 检查光伏区支架焊接情况。
3. 检查升压站情况。
4. 检查光伏区箱变基础情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
新

1. 34箱。逆变器基础混凝土浇筑完成。预制管桩压桩完成186根。支架端接板刷漆及焊接立柱。
2. 桩基础 186根。(1台桩机)
3. 支架. 桥架安装: 84组。(含73组54块装组件, 15组36块装组件)
4. 箱变基础 1个
5. 接地敷设: 220m.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 唐蔚 刘世平 周喜保 安志文

记录人: 安志文 总监(总监代表): 唐蔚