

监 理 日 记()

日期: 2017年5月21日

天气: 阵雨

星期: 周日

气温: 24°C

工程名称: 长丰县华埠镇九村光伏示范项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区组件安装进度.
2. 检查光伏区支架焊接情况.
3. 检查光伏区箱变基础情况.
4. 检查开关站施工情况.
5. 整理内部资料.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
邦

1. 1# 2# 预制管桩压桩130根.
2. 10#、13#、14# 组件安装 (17人) 20.5米.
3. 17# 18# 19# 支架安装. 立柱焊接 (9人) (30组)
4. 开关站设备基础挖土方砌筑施工. 设备区场地平整开挖. 500V变压器已经吊装好. 接地网开挖.
5. 35KV出线线路3层杆基础开挖全部完成. 10#塔基砼浇筑完成. 18#塔基支模完成. 17#排杆焊接.

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐蔚, 周喜军, 姚三平, 廖志文

记录人: 廖志文

总监 (总监代表): 唐蔚