

监 理 日 记()

日期: 2017年5月22日

天气: 阴

星期: 周一

气温: 27℃

工程名称: 丰县春华镇九里村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装情况. 2. 检查光伏区 1# 打桩情况. 3. 检查光伏区 12# 17# 支架安装情况. 4. 检查 17#、18# 立柱焊接. 防腐情况. 5. 升压站塔基验收不合格 (深度不够)	
施 工 情 况	承包单位 安徽 创 翔	施工内容及进度 1. 箱变基础出支模. (3个) 2. 预制管桩压桩完成 96 根 (1台打桩机) 3. 组件安装 0.3 兆瓦, 支架安装 22 组. 立柱焊接 (84 个) 汇流箱安装 (1台) 接地焊接 (230m) 跨接 (11组) 4. 升压站设备基础土方开挖施工. 设备区场地平整开挖 接地网开挖 5. 35KV 出线线路水泥杆基础全部完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	原蔚 周喜军 姚三平 原杰文	
记录人: 原杰文	总监 (总监代表): 原蔚	