

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月23日

星期: 周二

工程名称: 丰县薛镇九里村农光互补项目.

天气: 阴

气温: 27℃

监理工作情况

1. 检查光伏区后拉情况.
2. 检查光伏区组件安装情况.
3. 检查光伏区支架安装情况.
4. 检查开关站施工情况.

施工情况

承包单位

施工内容及进度

 安徽
创翔

1. 检查变基五支模.
2. 预制管桩压桩92根. 组件安装0.5兆瓦. 支架安装22组. 汇流箱放线(1组). 接地网焊接(300m) 接地网开挖234m.
3. 开关站设备基础出露部分浇筑砼施工. 强夯场地平整开挖. 接地网焊接.

其它事项

本日现场监理人员

唐萌, 周喜军, 姚平, 原志文

记录人: 原志文

总监(总监代表): 唐萌