

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月25日

星期: 周四

天气: 多云

气温: 28℃

工程名称: 东沙县杏华镇加村光伏项目。

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装情况。 2. 检查光伏区支架安装情况。 3. 检查光伏区汇流箱安装情况。 4. 检查光伏区立柱焊接情况。 5. 检查升压站施工进度。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
安徽 创 华	1. 箱变基础全部完成。 2. 预制管桩压桩 132 根。 3. 组件安装 0.2兆瓦。(组件未到货) 4. 支架安装 (43组, 导轨29组。) 5. 汇流箱放线 12台, 接地焊接 100m, 接地沟开挖 300m。 6. 逆变器吊装 7台。 7. 开关站设备基础及墙体施工, 设备区场地平整开挖。 8. 35KV出线柜基础及墙体全部完成, 04, 9#塔基完成浇筑。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 唐萌 周喜军 姚三平 梁志文		
记录人: 梁志文		总监(总监代表): 唐萌