

监 理 日 记()

日期: 2017年5月26日

星期: 周五

工程名称: 长溧线南段九圩村光伏项目

天气: 晴

气温: 31℃

监
理
工
作
情
况

1. 第十次监理例会召开.
2. 检查升压站变压器安装情况.
2. 检查光伏区压桩情况.
3. 检查光伏区汇流箱安装进度.
4. 检查组件安装情况.
5. 检查光伏区支架安装情况.
6. 检查光伏区接地焊接情况.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

安徽
创新
科技

1. 箱变基础全部完成.
2. 压桩74根.(补桩)
3. 组件安装0.5兆瓦.(组件未到)
4. 支架安装35组. 导轨21组.
5. 汇流箱接线(4台)
6. 接地网敷设600m. 焊接200m.
7. 汇流箱接线5T.

其
它
事
项

1. 一位同事离开本项目去台山项目(张平)

本日现场监理人员

唐萌 周喜军. 唐志文

记录人:

唐志文

总监(总监代表): 唐萌