

监 理 日 记()

日期: 2017年5月28日

天气: 13晴

星期: 周二

气温: 34°C

工程名称: 长丰县春华镇九亩村农网改造项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区施工 进度及质量.

2. 检查升压站施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔

1. 7#、20# 压杆 28 根. (组件未到)
2. 支架安装 (312 组 斜梁 61 组)
3. 杆头焊接 336 个. 汇流箱放线 8 台. 接地沟开挖 20m
4. 汇流箱 组装 (50 台)
5. 开关站 设备基础出垫层 砌体完成. 围墙基础出垫层. 围墙基础开挖, 设备接线.
6. 35KV 进出线路. 3#、5# 组塔完成. 0#、16# 组塔 90%

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐萌

周喜军

唐志文

记录人:

唐志文

总监 (总监代表):

唐萌