

监 理 日 记()

日期: 2017年5月30日

天气: 晴

星期: 周二

气温: 33℃

工程名称: 长沙县春华镇九田村农光互补项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区支架安装情况. 2. 检查光伏区立柱焊接情况. 3. 检查光伏区接地沟开挖情况. 4. 检查升压站施工情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽创翔	1. 7#、20# 预制管桩压桩84根. (组件未到) 2. 支架安装(4>组. 导轨4组). 桩头焊接32个. 3. 汇流箱放线(11台, 跨接8组). 接线2台. 4. 接地沟开挖 200m. mc4压接8个汇流箱跨接1组. 5. 开关站土建放线. 制作 10KV 电缆头2个. 接动力电 缆4根. 剥控制电缆6根. 就位二通控制屏. 6. 组塔完成 0#, 3#, 5#, 6#, 10#, 13#, 14#, 16#, 18#
其 它 事 项		
本日现场监理人员	廖萌 成喜军 安志文	
记录人: 安志文	总监(总监代表): 廖萌	