

监 理 日 记()

日期: 2017年 6 月 10 日

天气: 多云

星期: 周六

气温: 31°C

工程名称: 长丰县春华镇九田村农光互补项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区立柱焊接情况. 2. 检查光伏区组件安装情况. 3. 检查光伏区支架安装情况. 4. 检查开关站施工情况. 5. 内业审核	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽 创 邦	1. 焊桩头100T, 组件完成34组, 支架完成44组. 3号联排棚开始放线. 国网完成210m. 箱变就位4台. 接箱变3台. 跨接4组. 挖沟350m. 接地扁铁从火罩接 80m. 高压电缆敷设400m. 2. 开关站围墙砌块抹灰. 此面回填碎石. 挡土墙砌筑. 大门基础浇筑. 开关站调试. 3. 35KV送出线路. 16#到18#地线导线完成. 10#到21# 存引线完成.
其 它 事 项	1. 质监站并网前线路验收, 2. 箱变进场6个.	
本日现场监理人员 唐萌 周喜军 任志文		
记录人: 任志文		总监(总监代表): 唐萌