

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 12 日

天气: 多云转晴

星期: 周一

气温: 28°C

工程名称: 如东县曹华镇加村农网改造项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区组件安装情况.
2. 检查光伏区支架安装情况.
3. 检查光伏区大棚支架安装情况.
4. 检查开关站施工情况.
5. 配合完成竣工验收.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔

1. 组件安装44组, 支架77组, 35KV联排棚外圈钢柱至柱完成, 围网完成260m, 箱变安装6台, 接箱变交流电缆5台, 逆变直流3台, 汇流箱放线6台, 跨接30跨, 接地网500m, 挖沟600m, 光纤敷设1500m, 高压中接头8个.
2. 开关站围墙抹灰刷涂料, 挡土墙砌石0.5m.
3. 35KV送出线路, 0#避雷针完成, 检查整理铁塔3.56, 14# 光纤10#到12#拉通.

其
它
事
项

1. 省质监前来现场验收.

本日现场监理人员

唐南

周喜军

房志文

记录人: 房志文

总监(总监代表): 唐南