

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 阵雨

星期: 周二

气温: 25℃

工程名称: 长沙县春华镇2017年光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装情况。 2. 检查光伏区大棚支架安装情况。 3. 检查光伏区支架安装情况。 4. 检查升压站施工情况。	
施 工 情 况	承包单位 安徽 创 翔	施工内容及进度 1. 组件安装53组, 支架完成76组, 3排联排大棚中间钢柱已焊接结束, 东西向大梁安装24根, 拉风柱24根, 围网完成300m, 放直流电缆, 通过一个区, 接汇流箱3个, 连接30县套, 线路敷设800m, 箱变电缆头制作7个。 2. 开关站围墙抹灰砌砖, 挡土墙砌砖, 车道路基铺设, 更换电缆标识牌, 消防线圈到接地变电缆压接, 防火封堵。 3. 35KV送出线路, 检查整理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 唐萌 周喜军 阮志文		
记录人: 阮志文		总监 (总监代表): 唐萌