

监 理 日 记()

日期: 2017年6月14日

天气: 阴雨

星期: 周三

气温: 26°C

工程名称: 如皋市丰镇镇田村光伏项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装情况. 2. 检查光伏区支架安装情况. 3. 检查光伏区联排棚安装情况. 4. 检查开关站施工情况.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	安徽创翔	1. 组件安装13组, 支架54组, 3#联排棚大部完成. 围网完成300m. 焊接400m. 2. 开关站围墙抹灰, 人行道浇筑碎石铺装, 车道路基 铺设压路, 挡墙砌筑, 防火墙刷涂料. 3. 外线检查整理, 光纤架线全部完成.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 唐胡 周喜得 廖志文			
记录人: 廖志文		总监(总监代表): 唐胡	