

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 6 月 17 日

星期: 周六

天气: 多云

气温: 27°C

工程名称: 长丰县双墩镇刘村光伏电站项目,

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查光伏区支架安装情况.
2. 检查光伏区组件安装情况.
3. 检查光伏区联排棚支架安装情况.
4. 检查光伏区汇流箱接线情况.
5. 检查开关站施工情况.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

安徽  
创  
翔

1. 组件安装113组. 支架30组. 3#联排棚斜梁2根.  
2#装大梁剩10根. 1#装大梁完成三分之一.  
围网完成200m. 焊接700m. 接汇流箱5台. 接线  
15台.
2. 开关站检查整理.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

唐萌

周喜军

周志文

记录人:

周志文

总监(总监代表): 唐萌