

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 18 日

天气: 多云

星期: 周二

气温: 31°C

工程名称: 长沙县春华镇九田村农光互补项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区组件安装情况.
2. 检查光伏区支架安装情况.
3. 检查光伏区联排棚架施工情况.
4. 检查光伏区围网完成情况.
5. 箱变进场吊装检查验收.
6. 检查开关站施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔

1. 组件安装完成92组, 支架 36组, 3#联排棚架斜梁安装 20根, 2#装大梁完成横梁 70根, 屋顶试装, 1#装大梁 40根, 围网立柱 1000根, 交流箱引线 10台, 直流电缆接线 10台, 接交流箱 5台.

2. 开关站视频监控安装

其
它
事
项

1. 箱变全部进场..

本日现场监理人员

唐萌

安志文

周喜军

记录人: 安志文

总监 (总监代表): 唐萌