

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 20 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 31°C

工程名称: 阜宁县阜城镇田中村农网改造项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区组件安装情况。(有少数组件瑕疵)
2. 检查光伏区支架安装情况.
3. 检查光伏区箱变高压头制作情况.
4. 检查光伏区联排棚支架安装情况.
5. 检查升压站施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安
徽
创
翔

1. 组件完成85组. 支架完成15组. 3#联排棚安装斜梁41根, 2#40根, 1#装大梁完成, 围网完成30m. 15, 16#汇流箱接线. 直流电缆全部完成.
2. 开关站整理完善. 视频监控安装完成. 辅助调试故障录波.
3. 站变停电改造.

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐南

周喜军

顾志文

记录人:

房志文

总监(总监代表): 唐南