

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 22 日

天气: 多云

星期: 周四

气温: 29°C

工程名称: 长山乡黄泥村光伏扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装情况. 2. 检查光伏区联排棚支架安装情况. 3. 检查光伏区围网安装情况. 4. 检查开关站施工情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽创翔	1. 组件安装完成13组, 3#联排棚斜梁已完成8排, 2#斜梁已完成3排半, 1#斜梁完成2排半, 围网完成350m. 立桩100根. 接箱变交流柜, 接汇流箱7台, 汇流箱破网5个区, 接逆变直流一台, 做交流电缆头4个区. 2. 开关站检查整理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐朝	周喜军 安志文
记录人:	安志文	总监(总监代表): 唐朝