

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 周日

天气: 中雨

气温: 24°C

工程名称: 长溧线春牛镇九田村农光互补项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区围网完成情况.

2. 检查光伏区组件安装情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔.

1. 光伏区围网完成110m. 190根立柱.
2. 开关站检查整理.

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐萌

周志文

周嘉年

记录人:

周志文

总监(总监代表):

唐萌