

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 28 日

天气: 小雨

星期: 周三

气温: 25°C

工程名称: 长溧镇个村村农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装情况. 2. 检查光伏区电网安装情况. 3. 检查光伏区联排棚支架安装情况. 4. 检查开关站内.	
施 工 情 况	承包单位 安徽 创 翔	施工内容及进度 1. 光伏区组件安装5组, 电网完成350m. 立杆800m. 3#联排棚檩条完成4跨. 2#联排棚斜梁已装8排, 1#联排棚斜梁完成5排, 低压全部结束. (包括大棚). 2. 开关站检查整理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 唐萌 周克军 廖志文		
记录人: 廖志文		总监 (总监代表): 唐萌