

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 四

工程名称: 荆门市城区污水处理厂200MW炉内脱硫项目

天气: 多云

气温: 30℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏区施工。(17#光伏区高压电缆敷设不规范。1#后不运木桩, 桩头未固定, 电缆之间间距不够) 发现问题
2. 组件安装不规范(组件排布与图纸不符, 施工不规范)
3. 检查逆变器安装情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
微
创
新

1. 光伏区: 组件安装52组, 逆变器41台, 12流晶硅直流电缆敷设30台, 逆变器柜4台, 高压电缆敷设57米
2. 开光路: 砌机间墙。
3. 35KV. 做柜少1台。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 明 南 弘 文

记录人:

王

总监(总监代表):

王