

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年6月5日

天气: 阴雨

星期: 二

气温: 21°C

工程名称: 中国葛洲坝集团20MW农光互补项目

监理工作情况	1. 因下雨, 大部分施工未正常进行。 2. 检查开挖沟槽电缆敷设情况。 3. 检查光伏支架、组件安装情况。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	海微创新	1. 光伏区: 组件施工10组, 支架施工11组。 2. 开挖沟槽: 地下室, 室内电缆敷设 3. 25KV送出线路: 导线施工完成2.5km(一半)

其它事项	1. 约1700米电缆的问题已反馈给新乡《2HJL-CSH-004》 2. 约1700米材料堆放问题已反馈给新乡《2HJL-CSH-009》

本日现场监理人员	高丽、齐政文、邵明
记录人:	海微

总监(总监代表): 海微