

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月16日

星期: 周日

工程名称: 长沙县春华镇加田村光伏发电站

天气: 晴

气温: 36℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站内由公楼施工情况.

2. 检查光伏区联排棚施工情况.

3. 整理内业.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
科

1. 光伏区3#、2#联排棚组件全部完工, 支架全部完工.
2. 1#联排棚组件还有1排未完工.
3. 开关站内生活区办公楼砌墙.

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐萌

阮志文

记录人:

阮志文

总监 (总监代表): 唐萌