

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 4 日

天气: 晴

星期: 周二

气温: 35°C

工程名称: 松滋镇加村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏联排棚组件安装情况。 2. 检查光伏区大棚支架安装情况。 3. 检查光伏区围网安装情况。 4. 检查开关站生活区办公楼开挖情况。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	安徽创翔	1. 光伏区 3# 联排棚组件安装 4 组。 2. 光伏区 2# 联排棚支架安装 2 个跨越。 3. 光伏区围网安装 200m。(当地阻 2) 4. 开关站生活区办公楼基础开挖。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	唐荫	周喜军	安志文
记录人: 安志文	总监 (总监代表): 唐荫		