

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月7日

星期: 周五

天气: 晴

气温: 36℃

工程名称: 长武县香泉镇加村光伏电站项目

 监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区联排棚组件安装情况,
2. 检查光伏区联排棚支架安装情况,
3. 检查开关站办公楼地基铺设及浇筑情况,

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 质
量
创
新

1. 光伏区1#支架安装完成 31 跨接, 2#安装 3 个跨接.
2. 光伏区联排棚组件安装 4 组, 已落成 5 排.
3. 开关站办公楼地基混凝土浇筑完成.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

唐萌

周喜军

唐文

记录人:

唐文

总监 (总监代表):

唐萌