

监 理 日 记()

日期: 2017年9月17日

星期: 周日

天气: 晴

气温: 27°C

工程名称: 龙沙县各镇农村光伏区项目.

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区整改消缺事项
光伏区箱变进线套管不合格.
村民告示未完成.
2. 检查开关站生活办公楼施工情况.
开关站办公楼一楼层施工完成.
二楼层线路敷设完成.
3. 整理业业.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔开关站生活办公楼二楼层线路敷设.
插座安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐萌

唐志文

记录人: 唐志文

总监(总监代表): 唐萌

江苏省建设厅监制

