

监 理 日 记()

日期: 2017年9月4日

星期: 周一

天气: 小雨

气温: 20°C

工程名称: 长边县南陈村光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区整改消缺完成情况 (光伏区今天无人消缺, 4#垃圾场清理干净, 5#围网未安装, 村民告示未完成) 2. 检查开关站生活办公楼施工情况. (一楼地面贴砖, 安装窗户玻璃, 线路施工2.6kV) (二楼地面, 墙面贴砖, 内墙粉刷, 窗户安装玻璃)	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽 创 翔	1. 开关站生活办公楼一楼瓷砖贴墙完成, 二楼地面、墙面贴砖完成80%. 2. 生活办公楼窗户玻璃安装全部完成. 3. 生活办公楼内墙粉刷全部完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐朝 廖文	
记录人: 廖文	总监(总监代表): 唐朝	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建