

监 理 日 记()

日期: 2017年7月5日

星期: 周六

天气: 晴

气温: 26℃

工程名称: 长葛县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区消缺整改情况。 (光伏区1# 2# 3# 联排棚架垃圾清理, 2人, 村民告示未完成, 5# 固网未完成) 2. 检查开关站生活办公楼施2情况。 (一楼清理垃圾, 贴砖完成, 线路施2完成, 窗户安装完成) (二楼地面、墙面贴砖, 线路施2, 13人)	
施 工 情 况	承包单位 匠 微 创 科	施工内容及进度 1. 光伏区1# 2# 3# 联排棚架垃圾清理完成。 2. 生活办公楼一楼施2基本完成, 二楼地面贴砖完成, 墙面贴砖完成70%, 线路施2, 11人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐萌 陈文	
记录人: 陈文	总监(总监代表): 唐萌	

江苏省建设厅监制

