

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 04 日

天气：阴

星期：星期二

气温：15~20° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1) 支架基础混凝土浇筑监理旁站。 2) 组件托盘运输至支架基础现场，预计周四支架基础打包运输至苏轩厂内监 理巡视。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	3) 支架基础混凝土浇筑 200 个，共计完成 794 个，完成 22%。 4) 组件托盘运输至支架基础现场，预计周四支架基础打包运输至 苏轩厂内。
其 它 事 项	备案证未获取，总包提出是由于苏州乐轩 2.0184MWp 屋顶分布式光伏电站项目 EPC 总承包合同签署的时间与苏州乐栅光伏能源有限公司成立时间有冲突，导致现在 未办理。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

