

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 08 日

星期：星期六

天气：多云

气温：12~23° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、支架混凝土基础柱墩装车运输至乐轩厂内。监理检查水泥柱墩进场一批，共计 58 个。 2、柱墩拆模养护及模板安装上油质量检查，个别柱墩有麻面及缺棱掉角现场，要求施工单位整改，吊装至屋面后修补到位。 3、柱墩浇筑场地清理监理巡视。 4、屋面逆变器进场清点卸货，安全存放监理检查外包装基本无损。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 久 能	1、支架混凝土基础柱墩装车运输至乐轩厂内。 2、柱墩拆模养护及模板安装上油。 3、柱墩浇筑场地清理。 4、屋面逆变器进场清点卸货，安全存放。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟	
记 录 人：孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：	





