

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 09 日

天气：多云

星期：星期二

气温：16° ~24° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、支架安装监理检查，检查发现个别组串见不在一条直线上，起伏波动比较大；组件安装监理检查，检查发现个别组串不在一条直线上，组件安装有个别组件压块未压到位，要求施工单位立即现场整改，整改完成并要求之后按照设计规范及现场要求进行支架及组件安装工作。 2、支架柱墩分散就位施工监理检查。 3、3#、4#及 5#房屋柱墩吊装及架材料吊装完毕，，监理安全旁站，安全无事故。 4、柱墩修补质量检查，柱墩修补检查，有个别柱墩未修补到位。 5、今日安全无事故，下午进行安全文明施工教育。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、支架安装工作，分散已完成，1#、2#房屋面支架安装调整完成总量的 40%；3#、4#房支架材料安装完成总量的 20%，5#房屋面支架材料安装完成总量的 15%，支架安装总计完成总量的 75%。 2、1、2#房屋面组件，安装完成总量的 40%。 3、1、2#房屋面柱墩修补完成，3#、4#房屋面柱墩修补完成，柱墩修补总计完成总量的 100%。 4、支架柱墩分散全部完成（除 1#房 400*400 的柱墩），柱墩就位完成 75%，现场施工人员共计 20 人。 4、测量放线完成；混凝土浇筑全部完成；柱墩全部进场完成；柱墩吊装完成，支架檩条全部进场；压块全部进场；组件全部进场；逆变器全部进场；MC4 插头进场 800 套，今日 1*4mm² 电缆到场 2 盘计 6000 米，5 台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，其他工程材料未进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人：孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

