

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 12 日

星期：星期五

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

天气：阴有雨

气温：17° ~22° c

监 理 工 作 情 况	1、上午下雨未施工，整理监理资料。 2、下午支架安装监理检查，检查发现个别组串见不在一条直线上，起伏波动比较大；组件安装监理检查，检查发现个别组串不在一条直线上，要求施工单位立即现场整改，整改完成并要求之后按照设计规范及现场要求进行支架及组件安装工作。 3、柱墩吊装完成，支架柱墩分散全部完成（除 1#房 400*400 的柱墩），监理检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、施工单位进行 1#、2#房屋面支架安装调整完成总量的 50%；3#、4#房支架材料安装完成总量的 15%，5#房屋面支架材料安装完成总量的 25%，累计完成支架安装总量的 90%。 2、1、2#房屋面组件，安装完成总量的 50%，3#房屋面组件，安装完成总量的 10%，累计完成 60%。 3、柱墩吊装完成，支架柱墩分散全部完成（除 1#房 400*400 的柱墩），柱墩就位完成 85%，现场施工人员共计 20 人。 4、柱墩吊装完成，支架柱墩分散全部完成（除 1#房 400*400 的柱墩），柱墩就位完成 80%。混凝土浇筑全部完成，支架檩条全部进场，压块全部进场，组件全部进场，逆变器全部进场（需确定更换时间），柱墩全部进场完成，柱墩吊装完成 99%，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm² 电缆到场 2 盘计 6000 米，5 台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，其他工程材料未进场。
其 它 事 项	检查发现一块组件内有纸片等杂物在内，已拆除封存。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人：孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

