

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 17 日

天气：晴

星期：星期三

气温：18° ~28°c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、组件支架安装监理检查，检查发现个别组串螺栓未拧紧；组件检查发现个别组件中压有间隙，压块未压实，整改完成并要求之后按照设计规范及现场要求进行支架及组件安装工作。 2、桥架支架制作安装，监理检查。 3、电缆桥架安装，监理检查。 4、屋面整体检查，垃圾未清理干净，要求施工单位整改，施工完成做到工完料尽场地清。 5、召开第八次工程会议，整理会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、施工单位进行 1#、2#房屋面支架安装调整完成总量的 54%（中间小屋面未安装）；3#、4#房支架材料安装完成总量的 20%，5#房屋面支架材料安装完成总量的 25%，累计完成支架安装总量的 99%。 2、1、2#房屋面组件，安装完成总量的 54%，3#房屋面组件，安装完成总量的 20%，（全部完成），5#房屋面组件，安装完成总量的 16%，累计完成 90%。 3、桥架门字型支架制作，支架带线安装。 4、电缆桥架安装，现场施工人员共计 18 人。 5、柱墩吊装完成，支架柱墩分散全部完成（除 1#房 400*400 的柱墩），柱墩就位完成 100%。混凝土浇筑全部完成，支架檩条全部进场，压块全部进场，组件全部进场，逆变器全部进场（需确定更换时间），柱墩全部进场完成，柱墩吊装完成 100%，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm² 电缆到场 2 盘计 6000 米，5 台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，桥架及电缆桥架支架吊装完成，交流汇流箱进场，其他工程材料未进场。
其 它 事 项	今天动力电缆全部到场，外观检查无损伤，资料合格证齐全。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



