

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 28 日

天气：晴

星期：星期日

气温：21° ~33°c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、桥架支架制作安装，监理检查，。 2、电缆桥架安装，监理检查，检查发现个别桥架与支架只有一个固定点要求施工单位整改，已整改。 3、1*4² 光伏电缆线敷设，监理检查。 4、5 台并网柜安装加固完成今日安装接线完成，并网柜接线检查发现，电缆无预留长度，已现场整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、电缆桥架吊装已完成，安装完成 75%，1#、2#厂房安装已完成，未进入配电房。3#厂房桥架制作安装，已安装完成已下楼，未进 5#厂房。5#房电缆桥架未安装。 2、组件接插 MC4 插头，总计接插完成 60%。 3、1#、2#、3#厂房已完成组件接插线，1#、2#光伏电缆 1×4 放线工作已完成，完成 55%。1#2#房动力电缆已敷设。 4、5 台并网柜安装加固完成安装接线完成。 5、混凝土浇筑全部完成，柱墩吊装完成，柱墩就位完成，组件支安装全部完成，组件安装全部完成。支架材料全部进场，组件全部进场，逆变器已全部进场，柱墩全部进场完成，柱墩吊装完成 100%，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm² 电缆到场 2 盘计 6000 米，电缆已全部进场，5 台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，桥架及电缆桥架支架吊装完成，交流汇流箱进场，其他工程材料未进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



