

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 02 日

天气：多云

星期：星期五

气温：21° ~30°c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、桥架支架及汇流箱、逆变器支架制作安装，监理检查，检查发现，焊接过程中未安放灭火器，要求施工单位立即停止施工，焊接施工过程中必须配置好灭火器，已整改，灭火器已配置。 2、电缆桥架安装，监理检查。 3、1*4² 光伏电缆线敷设，监理检查。 4、屋面清理监理检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海久能	1、电缆桥架吊装已完成，安装完成 95%，1#、2#厂房安装已完成，未进入配电房。3#厂房桥架制作安装完成，已下楼进入 5#厂房，5#厂房桥架制作安装，未进入配电房。 2、组件接插 MC4 插头，总计接插完成 90%。 3、1#、2#、3#厂房已完成组件接插线，1#、2#光伏电缆 1×4 放线工作已完成，完成 85%。1#2#房动力电缆已敷设。 4、5#厂房屋面逆变器汇流箱支架制作安装加固。 5、1#、2#厂房组件间小接地安装。 6、3#、5#屋面垃圾一清理干净，现场施工人员总计 12 人。 6、土建施工完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，并网柜安装加固及接线完成，开关柜开关安装完成，倒送电至并网柜试验完成。支架材料全部进场，组件全部进场，逆变器已全部进场，柱墩全部进场完成，柱墩吊装完成 100%，MC4 接头已到场 800 套，1*4mm² 电缆到场计 20000 米，电缆已全部进场，5 台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，桥架及电缆桥架支架吊装完成，交流汇流箱进场，其他工程材料未进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



